



ООО «СК ГОРОД»

проектно-строительная компания «ГОРОД»

... инженерные сети и решения

656016, РФ, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Советской Армии 50Б, оф.1. тел. 8 (385-2) 57-38-50, 57-38-60

От Директора ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОПАНИЯ ГОРОД»

Корчагина В.В.

Генеральному директору АО «БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Кабаеву С.И.

Коммерческое предложение

Объект: Оснащение инженерными системами серверной, расположенной по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, д. 119а

| № | Наименование | Стоимость, руб |
|----|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вводные устройства распределения электропитания | 574 120,00 |
| | в том числе оборудование и материалы | 336 555,00 |
| | в том числе монтажные работы и ПНР | 237 565,00 |
| 2 | Система распределения электропитания, электроосвещения, заземления и уравнивания потенциалов | 884 890,00 |
| | в том числе оборудование и материалы | 391 887,00 |
| | в том числе монтажные работы и ПНР | 493 003,00 |
| 3 | Система бесперебойного электроснабжения | 1 981 770,00 |
| | в том числе оборудование и материалы | 1 760 860,00 |
| | в том числе монтажные работы и ПНР | 220 910,00 |
| 4 | Система распределения питания в телеком.шкафах | 785 220,00 |
| | в том числе оборудование и материалы | 774 619,00 |
| | в том числе монтажные работы и ПНР | 10 601,00 |
| 5 | Система гарантированного электроснабжения | 3 236 830,00 |
| | в том числе оборудование и материалы | 2 885 234,00 |
| | в том числе монтажные работы и ПНР | 351 596,00 |
| 6 | Система мониторинга | 1 082 400,00 |
| | в том числе оборудование и материалы | 545 919,00 |
| | в том числе монтажные работы и ПНР | 536 481,00 |
| 7 | Структурированная кабельная система | 986 790,00 |
| | в том числе оборудование и материалы | 773 160,00 |
| | в том числе монтажные работы и ПНР | 213 630,00 |
| 8 | Система пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения | 1 718 600,00 |
| | в том числе оборудование и материалы | 1 062 233,00 |
| | в том числе монтажные работы и ПНР | 656 367,00 |
| 9 | Система охранно-тревожной сигнализации | 229 270,00 |
| | в том числе оборудование и материалы | 35 871,00 |
| | в том числе монтажные работы и ПНР | 193 399,00 |
| 10 | Система охранного телевидения | 363 240,00 |
| | в том числе оборудование и материалы | 176 003,00 |
| | в том числе монтажные работы и ПНР | 187 237,00 |

| 1 | 2 | 3 |
|--------|---|---------------|
| 11 | Система кондиционирования серверной: Канальные кондиционеры | 1 550 170,00 |
| | в том числе оборудование и материалы | 911 645,00 |
| | в том числе монтажные работы и ПНР | 638 525,00 |
| Итого: | | 25 236 430,00 |

С уважением

Директор

ООО «Строительная компания Город»



Горчаков В.В.